

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7375**
Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Canabacoa**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral				Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	10,116,599.33	10,316,599.33	0.00	3,301,708.11	3,301,708.11	0.00	3,301,708.11	7,014,891.22	
01	0051			CONSTRUCCION DE BADENES Y CONTENES EN LOS VIDAL 2022	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
01	0052			BADENES Y CONTENES LOS VIDAL 2023	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
01	0053			PUENTE CAJON LOS CASTILLOS-COLORADO LMD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,344,309.71	9,344,309.71	0.00	3,301,708.11	3,301,708.11	0.00	3,301,708.11	6,042,601.60	
01	0054			ACERAS Y CONTENES LMD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,289.62	772,289.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,289.62	
02	0051			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,414,000.00	0.00	0.00	0.00	2,414,000.00	0.00	2,414,000.00	0.00	302,101.52	302,101.52	0.00	302,101.52	2,111,898.48	
02	0052			ACONDICIONAMIENTO EN LA ENTRADA LA COCA COLA DE LA HISPANOAMERICA 2022	X	2	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	
02	0053			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS GUZMANES Y LA POLICLINICA COLORADO	X	2	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	
02	0054			ACONDICIONAMIENTO EN LA ENTRADA LA COCA COLA DE LA HISPANOAMERICA 2023	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
02	0055			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN CANABACOA		2	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	302,101.52	302,101.52	0.00	302,101.52	1,297,898.48	
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Flúnebre y Militares			1,770,407.00	0.00	0.00	0.00	1,770,407.00	0.00	1,770,407.00	0.00	70,300.00	70,300.00	0.00	70,300.00	1,700,107.00	
07	0051			CONTINUACION FUNERARIA COLORADO 2022	X	2	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	
07	0052			CONTINUACION CLUB ARCADIO PEREZ, CANABACOA 2022	X	2	200,407.00	0.00	0.00	0.00	200,407.00	0.00	200,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,407.00	
07	0053			TERMINACION CLUB JUAN PABLO DUARTE SABANETA SUR	X	2	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	70,300.00	70,300.00	0.00	70,300.00	254,700.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7375

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canabacoa

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17-18	20=8+-13-19	
07	0054			TERMINACION DE ENRRAMADA CAPILLA EL CARMEN LA PLANTA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
07	0055			TERMINACION CLUB OSVALDO CASTILLO LOS CASTILLO		2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
07	0056			CLUB ARCADIO PEREZ CANABACOA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
09				Construcción Infraestructuras de Salud			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	294,000.00	
09	0051			CONSTRUCCION DE BOTICA EN LOS CASTILLOS 2022	X	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	294,000.00	
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
11	0051			EMBELLESIMIENTO ENTRADAS, PARQUES Y DISTINTIVOS EN EL DISTRITO		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
20				Reparación de Viviendas			1,103,800.00	0.00	0.00	0.00	1,103,800.00	0.00	1,103,800.00	0.00	79,504.51	79,504.51	0.00	79,504.51	1,024,295.49	
20	0051			REPARACION DE VIVENDAS EN CANABACOA		2	1,103,800.00	0.00	0.00	0.00	1,103,800.00	0.00	1,103,800.00	0.00	79,504.51	79,504.51	0.00	79,504.51	1,024,295.49	
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	84,600.00	84,600.00	0.00	84,600.00	365,400.00	
25	0051			REPARACION DE IMBORNALES EN SABANETA NORTE	X	2	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	84,600.00	84,600.00	0.00	84,600.00	240,400.00	
25	0052			SANEAMIENTO CANALETA LOS ACOSTA CANABACOA	X	2	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
Total General RD\$							6,688,207.00	0.00	0.00	0.00	6,688,207.00	10,116,589.33	16,804,806.33	0.00	3,894,214.14	3,894,214.14	40.00	3,894,214.14	12,910,592.19	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

